

# CERTIFICATO DI PAGAMENTO

**Committente:** Azienda Sanitaria Locale n.5  
Via Carducci 35 Oristano

**Impresa:** MASER S.r.l., via Filichitto n.26, Castelnuovo di Napoli, 80013 Napoli

**C.U.P. :**

**C.I.G. :**

**Lavori di:** Lavori di messa in sicurezza e rifacimento delle facciate del P.O. San Martino di Oristano

## CERTIFICATO N°3 per il pagamento della rata di € 103.596,23

CERTIFICATI PRECEDENTI		
A= Certificato di anticipazione		
C= Certificato		
Nr.	Data	Importo
C 1	10/11/17	177.762,02
C 2	22/02/18	146.201,47
Totale		323.963,49

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il Contratto di Appalto in data 19/05/16, N. , registrato a , al N. 2829, il 19/05/16, con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 627.165,61. al netto del ribasso di gara del 24,7780% e oneri della sicurezza per l'importo di €. 63.385,39

Risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a €. 537.810,83

- a) per lavori e somministrazioni
- Costo del Personale €.
- b) per Lavori in economia
- c) per Oneri della sicurezza
- d) per materiali giacenti in cantiere
- e) per Anticipazione (fatture)
- f)
- g) Sommano

	473.424,63
b) per Lavori in economia	11.662,97
c) per Oneri della sicurezza	52.723,23
g) Sommano	537.810,83
DA CUI DETRAENDO	
- per infortuni 0,50% su a+b+c+d+f	2.689,05
- Recupero anticipazione 20% 20,00% su g	107.562,17
- Certificati precedenti	323.963,49
Totale detrazioni	434.214,71
Restano	103.596,12

Totale detrazioni 434.214,71  
Restano 103.596,12

Importo netto rata 103.596,12  
Importo netto arrotondato 103.596,23

Certifica che, a termine dell'art. del Capitolato d'appalto, si può pagare all'Impresa la rata di € 103.596,23, oltre all'I.V.A. del 10% pari a € 10.359,62 per il totale di €. 113.955,85 diconsi (Euro Centotredicimilanovecentocinquantacinque / 85)

ca. 8.06.2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marcello Serra

