

n°	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Quantità	FIGURA
1	29/06/18	ELE.0011	QUADRO BASSA TENSIONE TRASFORMATORE (QUADRO BT T...re l'articolo finito e perfettamente funzionante.		0,10	
			TOTALE	cad	0,10	
2	29/06/18	ELE.0012	QUADRO NUOVO POWER CENTER (NUOVO PWC). Fornitura ...re l'articolo finito e perfettamente funzionante.		0,10	
			TOTALE	cad	0,10	
3	29/06/18	ELE.0013	QUADRO PIANO TERRA (QPT). Fornitura in opera di q...re l'articolo finito e perfettamente funzionante.		0,10	
			TOTALE	cad	0,10	
4	29/06/18	ELE.0014	QUADRO PIANO PRIMO (QP1). Fornitura in opera di q...re l'articolo finito e perfettamente funzionante.		0,10	
			TOTALE	cad	0,10	
5	29/06/18	ELE.0015a	QUADRO PIANO SECONDO (QP2). Fornitura in opera di ...re l'articolo finito e perfettamente funzionante.		0,10	
			TOTALE	cad	0,10	
6	29/06/18	ELE.0015b	QUADRO PIANO TERZO (QP3). Fornitura in opera di q...re l'articolo finito e perfettamente funzionante.		0,10	
			TOTALE	cad	0,10	
7	29/06/18	ELE.0016	QUADRO PIANO SEMINTERRATO (QPS). Fornitura in ope...re l'articolo finito e perfettamente funzionante.		0,10	
			TOTALE	cad	0,10	
8	29/06/18	ELE.0017	QUADRO ASCENSORI. Fornitura in opera di quadro el...re l'articolo finito e perfettamente funzionante		0,10	
			TOTALE	cad	0,10	
9	29/06/18	ELE.0018	QUADRO OFFICINE 118. Fornitura in opera di quadro ...re l'articolo finito e perfettamente funzionante.		0,40	
			TOTALE	cad	0,40	
10	29/06/18	ELE.0001	CANALE IP40 200x75 Consuntivo: Percorso orizzontale ex centrale termica Percorso orizzontale Seminterrato Nuovo PWC/alimentazione linea Radiologia Percorsi orizzontali piano terra corpo centrale.		7,80 5,30	
					19,50	

L'impresa  
**ITM Telematica srl**  
 Amministratore

Il Direttore dei Lavori

*Roberto Ferrero*


n°	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Quantità	FIGURA
			Percorsi orizzontali piano primo corpo centrale. (laboratorio). Percorso orizzontale alimentazione quadro laboratorio analisi Percorsi orizzontali piano secondo corpo centrale. Percorsi orizzontali piano terzo corpo centrale. A dedurre quantità contabilizzata		3,00 40,00 27,00 31,00 -139,26	
			TOTALE	m	-5,66	
11	29/06/18	ELE.0002	CANALE IP40 300x75. Consuntivo: Linee dal Nuovo Power Center verso i piani superiori percorsi orizzontali nel seminterrato. 2x(22,00+3,00) Seminterrato Cabina Elettrica Corpo Centrale Cavedio Piano Primo_Secondo_Terzo A dedurre quantità contabilizzata		50,00 20,30 24,00 -66,00	
			TOTALE	m	28,30	
12	29/06/18	ELE.0031	CAVO UNIPOLARE FG7M1 16 mmq. fornitura e posa in ...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte.  Consuntivo: WC5.2 - neutro+PE (Corpo centrale P.4) 2 x 63,00 x 1,10 WC5.3 - neutro+PE (Q.Asc - montacarichi) 2 x 57,00 x 1,10 WC5.5 - neutro+PE (Corpo centrale P. 3) 2 x 60,00 x 1,10 WC5.8 - neutro+PE (Corpo centrale P. 2) 2 x 60 WC6.3 - neutro+PE (Radiologia - Pensile mammografo) 2 x 44,00 x 1,10 WC6.5 - neutro+PE (Corpo centrale P.1) 2 x 44,00 x 1,10 WC5.4 - neutro+PE (predisposizione) 2x62,00 WC7.1 - fasi+PE (predisposizione) Ala Sn P3 2x52,00 WC7.2 - fasi+PE (predisposizione) Ala Sn P.2 2x55,00 WC7.3 - fasi+PE (predisposizione) Ala sn P.1 2x50 WC7.4 - fasi+PE (predisposizione) Ala sn P.1 Ingresso 2x53,00 a dedurre quantità contabilizzata		138,60 125,40 132,00 120,00 96,80 96,80 124,00 104,00 110,00 100,00 106,00 -644,00	
			TOTALE	m	609,60	

L'impresa  
**ITM Telematica srl**  
 Amministratore

Il Direttore dei Lavori  
*Roberto Pannu*

n°	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Quantità	FIGURA	
13	29/06/18	ELE.0032	CAVO UNIPOLARE FG7M1 25 mmq. fornitura e posa in ...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Consuntivo: WC5.2 - fasi (Corpo centrale P.4) 3 x 63,00 x 1,10 WC5.3 - fasi (Q.Asc - montacarichi) 3 x 57,00 x 1,1 WC5.5 - fasi (Corpo centrale P. 3) 3 x 60,00 x 1,10 WC5.8 - fasi (Corpo centrale P. 2) 3 x 60 x 1,10 WC6.3 - fasi (Radiologia - Pensile mammografo) 3 x 44,00 x 1,10 WC6.5 - fasi (Corpo centrale P.1) 3 x 44,00 x 1,10 WC4.7 fasi+N+PE (Laboratorio analisi) preferenziale (3+1+1) x 52,00 x 1,10 WC5.4 - fasi (predisposizione) Ala Dx P.3 3x62,00 WC7.1 - fasi (predisposizione) Ala Sn P3 3x52,00 WC7.2 - fasi (predisposizione) Ala Sn P.2 3x55,00 WC7.3 - fasi (predisposizione) Ala sn P.1 3x50,00 WC7.4 - fasi (predisposizione) Ala sn P.T Ingresso 3x53,00 a dedurre quantità contabilizzata				
			TOTALE	m	1.218,40		
14	29/06/18	ELE.0033	CAVO UNIPOLARE FG7M1 35 mmq. fornitura e posa in ...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Consuntivo: WC2.3 - fasi+N+PE (antincendio) (3+1+1) x 122 WC6.9 - fasi+N+PE (Predisposizione) Ex centrale termica (3+1+1) x 42 a dedurre quantità contabilizzata				
			TOTALE	m	-15,00		
15	29/06/18	ELE.0035	CAVO UNIPOLARE FG7M1 70 mmq. fornitura e posa in ...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Consuntivo: WC6.2 - neutro+PE (Radiologia P. 1° - telecomandato) 2 x (42,00x1,10) a dedurre quantità già contabilizzata				
			TOTALE	m	-9,60		

L'impresa  
**ITM Telematica srl**  
 Amministratore  


Il Direttore dei Lavori  


n°	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Quantità	FIGURA
16	29/06/18	ELE.0037	CAVO UNIPOLARE FG7MI 120 mmq. fornitura e posa in...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Consuntivo: WC.2.1 - Neutro+PE (da Q.BT-Trafo) (4+4) x 16,00 WC2.4 - PE (condizionamento) 2 x 27 WC2.6 - N+PE (NPWC ABB) (3x2) x 10 WC6.2 - fasi (Radiologia P. 1° - telecomandato) 3 x (42,00x1,1) A dedurre quantità contabilizzata		128,00 54,00 60,00 138,60 -395,00	
			TOTALE	m	-14,40	
17	29/06/18	ELE.0038	CAVO UNIPOLARE FG7MI 240 mmq. fornitura e posa in...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Consuntivo: WC.2.1 - fasi (da Q.BT-Trafo) (3x4) x 16,00 WC2.4 - fasi (condizionamento) (3x2) x 27 WC2.4 - neutro (condizionamento) 2 x 27 WC2.6 - fasi (NPWC ABB) (3x3) x 10 A dedurre quantità contabilizzate		192,00 162,00 54,00 90,00 -444,00	
			TOTALE	m	54,00	
18	29/06/18	ELE.0042	CAVO TRIPOLARE FG7(O)MI 2,5 mmq. fornitura e posa...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte WC11.3 1,2x30,00 WC11.4 1,2x30,00 WC11.5 1,2x30,00 WC14.3 1,2x30,00 WC14.4 1,2x30,00 WC14.5 1,2x30,00 WC17.3 1,2x30,00 WC17.4 1,2x30,00		36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00	

ITM Telematica srl  
 L'Impresario

*Mario J. C. U.*

Il Direttore dei Lavori

*Roberto Sanna*

n°	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Quantità	FIGURA
			WC17.5 1,2x30,00		36,00	
			WC20.3 1,2x30,00		36,00	
			WC20.4 1,2x30,00		36,00	
			WC20.5 1,2x30,00		36,00	
			WC23.3 1,2x30,00		36,00	
			WC23.4 1,2x30,00		36,00	
			WC23.5 1,2x30,00		36,00	
			WC25.3 1,2x30,00		36,00	
			WC25.4 1,2x30,00		36,00	
			WC25.5 1,2x30,00		36,00	
			WC27.2 1,2x20,00		24,00	
			1,2x10		12,00	
			WC27.3 Q118 Luci locali adiacenti officine		20,00	
			WC25.6 (Luci montacarichi farmacia) 1,2x10		12,00	
			TOTALE	m	704,00	
19	29/06/18	EL.E.0044	CAVO TRIPOLARE FG7(O)M1 6 mmq. fornitura e posa in opera l'opera finita e funzionante a regola d'arte. WC4.3 (Officine 118) preferenziale		70,00	
			WC9.3 (Q. PT) FM Circuito 1 1,2x30,00		36,00	
			WC9.4 (Q. PT) FM Circuito 2 1,2x30,00		36,00	
			WC9.5 (Q. PT) FM Circuito 3 1,2x30,00		36,00	
			WC9.7 (Q. P:T) Unità clima interna 1,2x30,00		36,00	
			WC12.3 (Q. P1) FM Circuito 1 1,2x30,00		36,00	
			WC12.4 (Q. P1) FM Circuito 2 1,2x30,00		36,00	
			WC12.5 (Q. P1) FM Circuito 3 1,2x30,00		36,00	
			WC12.7 (Q. P1) Unità clima interna. 1,2x30,00		36,00	

L'impresa  
**ITM Telematica srl**  
 Amministratore

Il Direttore dei Lavori  
 Rosello Ferraris

n°	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Quantità	FIGURA
			WC15.3 (Q. P2) FM Circuito 1 1,2x30,00		36,00	
			WC15.4 (Q. P2) FM Circuito 2 1,2x30,00		36,00	
			WC15.5 (Q. P2) FM Circuito 3 1,2x30,00		36,00	
			WC15.7 (Q. P2) Unità clima interna. 1,2x30,00		36,00	
			WC18.3 (Q. P3) FM Circuito 1 1,2x30,00		36,00	
			WC18.4 (Q. P3) FM Circuito 2 1,2x30,00		36,00	
			WC18.5 (Q. P3) FM Circuito 3 1,2x30,00		36,00	
			WC18.7 (Q. P3) Unità clima interna. 1,2x30,00		36,00	
			WC21.3 (Q. PS) FM Circuito 1 1,2x30,00		36,00	
			WC21.4 (Q. PS) FM Circuito 2 1,2x30,00		36,00	
			WC21.5 (Q. PS) FM Circuito 3 1,2x30,00		36,00	
			WC26.5 (Q118) prese monofase officine e locali adiacenti		30,00	
			WC26.6 (Q118) Scaldino		30,00	
			<b>TOTALE</b>	m	<b>814,00</b>	
21	29/06/18	ELE.0054	CAVO PENTAPOLARE FG7(O)M1 6 mmq. fornitura e posa...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Consuntivo			
			WC6.7 (Corpo centrale P.S) ordinaria		17,00	
			WC9.6 (Unità clima esterna) Q. PT 1,2x30,00		36,00	
			WC12.6 (Unità clima esterna) Q. P.1 1,2x30,00		36,00	
			WC15.6 (Unità clima esterna) Q. P.2 1,2x30,00		36,00	
			WC18.6 (Unità clima esterna) Q. P.3 1,2x30,00		36,00	
			WC24.2 (Q. ASC ) montacarichi 1,2x20,00		24,00	
			WC24.3 (Q. ASC ) Ascensore 1 1,2x20,00		24,00	
			WC24.4 (Q. ASC ) Ascensore 2 1,2x20,00		24,00	
			WC26.2 (Q. 118) FM 1 1,2x20,00		24,00	
			WC26.3 (Q. 118) FM 2			

ITM Telematica srl  
 L'impresa L'Administratore

*Orsola*

Il Direttore dei Lavori

*Roberto*

n°	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Quantità	FIGURA
			1,2x20,00 WC26.4 (Q. 118) Clima 1,2x20,00		24,00 24,00	
			WC4.9 (Radiologia C.R.) WC24.6 (Montacarichi farmacia) 1,2x10 WC7.5 (predisposizione) Ala Sn Seminterrato 1,10 x 37,00 A dedurre quantità contabilizzata		60,00 12,00 40,70 -88,00	
			TOTALE	m	417,70	
22	29/06/18	ELE.0055	CAVO PENTAPOLARE FG7(O)MI 10 mmq. fornitura e pos...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte.  Consumativo WC5.9 (Clima laboratorio) P.1° ordinaria 26,00 x 1,10 WC4.2 (Guardia medica) preferenziale A dedurre quantità contabilizzata		28,60 35,00 -30,00	
			TOTALE	m	33,60	
23	29/06/18	ELE.0056	CAVO PENTAPOLARE FG7(O)MI 16 mmq. fornitura e pos...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Consumativo WC3.2 (Corpo centrale P.4) preferenziale 1,1 x 63,00 WC3.3 (Corpo centrale P. 3) preferenziale 1,10 x 82,00 WC3.4 (Corpo centrale P. 2) preferenziale 1,10 x 81,00 WC3.5 (Corpo centrale P.1) preferenziale 1,10 x 72,00 WC3.6 (Corpo centrale P. T) preferenziale 1,10 x 74,00 WC3.7 (Corpo centrale P.S) preferenziale WC6.6 (Corpo centrale P.T.) ordinaria 1,10 x 49,00 WC7.6 (Officine 118) ordinaria a dedurre quantità contabilizzata		69,30 90,20 89,10 79,20 81,40 44,00 53,90 70,00 -83,00	
			TOTALE	m	577,10	
25	29/06/18	ELE.0082	CONFESSIONE LINEE ALIMENTAZIONE SINGOLI AMBIENTI fornitura e pos...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte.			
			TOTALE	corpo	1,00	
26	29/06/18	A.0001.000 1.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)			
			TOTALE	ora	30,00	

L'impresa  
 17/01/2018  
 Amministratore  
*[Firma]*

Il Direttore dei Lavori  
*[Firma]*

n°	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Quantità	FIGURA
27	29/06/18	A.0001.000 1.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)			
			TOTALE:	ora	30,00	
28	29/06/18	A.0001.000 1.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)			
			TOTALE:	ora	15,00	
29	29/06/18	NP.01	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, ..... accessori di fissaggio, deviazione piana a 45° o 90°: sezione 500 x 75 mm, spessore 8/10 mm			
			TOTALE:	m	12,00	
30	29/06/18	NP.02	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, .. accessori di fissaggio, deviazione piana a 45° o 90°: sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm			
			TOTALE:	m	66,00	
31	29/06/18	NP.03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE PRINCIPALE DI CABINA, .....Quadro QBT TRAFO.			
			TOTALE:	corpo	1	

  
 ILL Informatica srl  
 l'Amministratore

Il Direttore dei Lavori  




N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
1	A.0001.000 1.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	30,00	€25,82	€ 774,60
2	A.0001.000 1.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	30,00	€24,19	€ 725,70
3	A.0001.000 1.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	15,00	€21,97	€ 329,55
4	ELE.0001	CANALE IP40 200x75	m	133,60	€62,77	€ 8.386,07
5	ELE.0002	CANALE IP40 300x75.	m	94,30	€81,61	€ 7.695,82
6	ELE.0011	QUADRO BASSA TENSIONE TRASFORMATORE (QUADRO BT T...re l'articolo finito e perfettamente funzionante.	cad	1,00	€42.366,45	€ 42.366,46
7	ELE.0012	QUADRO NUOVO POWER CENTER (NUOVO PWC). Fornitura ...re l'articolo finito e perfettamente funzionante.	cad	1,00	€55.179,53	€ 55.179,53
8	ELE.0013	QUADRO PIANO TERRA (QPT). Fornitura in opera di q...re l'articolo finito e perfettamente funzionante.	cad	1,00	€5.937,38	€ 5.937,38
9	ELE.0014	QUADRO PIANO PRIMO (QP1). Fornitura in opera di q...re l'articolo finito e perfettamente funzionante.	cad	1,00	€5.752,34	€ 5.752,33
10	ELE.0015a	QUADRO PIANO SECONDO (QP2). Fornitura in opera di ...re l'articolo finito e perfettamente funzionante.	cad	1,00	€5.752,34	€ 5.752,33
11	ELE.0015b	QUADRO PIANO TERZO (QP3). Fornitura in opera di q...re l'articolo finito e perfettamente funzionante.	cad	1,00	€5.517,41	€ 5.517,41
12	ELE.0016	QUADRO PIANO SEMINTERRATO (QPS). Fornitura in ope...re l'articolo finito e perfettamente funzionante.	cad	1,00	€5.345,22	€ 5.345,22
13	ELE.0017	QUADRO ASCENSORI. Fornitura in opera di quadro el...re l'articolo finito e perfettamente funzionante.	cad	1,00	€4.035,64	€ 4.035,63
14	ELE.0018	QUADRO OFFICINE 118. Fornitura in opera di quadro...re l'articolo finito e perfettamente funzionante.	cad	1,00	€3.668,09	€ 3.668,09
15	ELE.0031	CAVO UNIPOLARE FG7M1 16 mmq. fornitura e posa in ...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte.	m	1.253,60	€ 6,06	€ 7.596,82
16	ELE.0032	CAVO UNIPOLARE FG7M1 25 mmq. fornitura e posa in ...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte.	m	2.184,40	€ 7,92	€ 17.300,45
17	ELE.0033	CAVO UNIPOLARE FG7M1 35 mmq. fornitura e posa in ...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte.	m	820,00	€10,04	€ 8.232,80
18	ELE.0035	CAVO UNIPOLARE FG7M1 70 mmq. fornitura e posa in ...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte.	m	92,40	€16,86	€ 1.557,86

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
19	ELE.0037	CAVO UNIPOLARE FG7M1 120 mmq. fornitura e posa in...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte.	m	380,60	€26,00	€ 9.895,60
20	ELE.0038	CAVO UNIPOLARE FG7M1 240 mmq. fornitura e posa in...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte.	m	498,00	€48,80	€ 24.302,40
21	ELE.0042	CAVO TRIPOLARE FG7(O)M1 2,5 mmq. fornitura e posa...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte.	m	704,00	€4,84	€ 3.407,36
22	ELE.0044	CAVO TRIPOLARE FG7(O)M1 6 mmq. fornitura e posa i...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte.	m	814,00	€7,83	€ 6.373,62
23	ELE.0054	CAVO PENTAPOLARE FG7(O)M1 6 mmq. fornitura e posa...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte.	m	417,70	€10,53	€ 4.398,38
24	ELE.0055	CAVO PENTAPOLARE FG7(O)M1 10 mmq. fornitura e pos...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte.	m	63,60	€9,30	€ 591,48
25	ELE.0056	CAVO PENTAPOLARE FG7(O)M1 16 mmq. fornitura e pos...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte.	m	660,10	€21,10	€ 13.928,11
26	ELE.0082	CONNESSIONE LINEE ALIMENTAZIONE SINGOLI AMBIENTL...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte.	corpo	1,00	€3.883,04	€ 3.883,04
27	ELE.0083	RIMOZIONE E SMALTIMENTO QUADRI ELETTRICI esisten...are l'opera finita e funzionante a regola d'arte.	corpo	1,00	€3.488,79	€ 3.488,79
28	NP.01	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, .... accessori di fissaggio, deviazione piana a 45° o 90°: sezione 500 x 75 mm, spessore 8/10 mm	m	12,00	€ 121,56	€ 1.458,72
29	NP.02	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, .... accessori di fissaggio, deviazione piana a 45° o 90°: sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm	m	66,00	€ 44,67	€ 2.948,22
30	NP.03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE PRINCIPALE DI CABINA, ....Quadro QBT TRAF0	Corpo	1	€ 650,00	€ 650,00
	ImpC	Sommano				€ 261.479,79
	Rib	Ribasso Contrattuale				€ -76.665,87
	ImpS	<b>Sommano</b>				<b>€ 184.813,91</b>

Sclargius, li 29/06/2018

Il Direttore dei Lavori

*Rosella Demuro*