

# CERTIFICATO DI PAGAMENTO

**Committente:** Azienda Sanitaria Locale n.5 Via Carducci 35 Oristano

**Impresa:** MASER S.r.l., via Filichitto n.26, Castelnuovo di Napoli, 80013 Napoli

**C.U.P. :** J13B12000230008

**C.I.G. :** 6465202577

Lavori di messa in sicurezza e rifacimento delle facciate del P.O. San Martino di Oristano

## CERTIFICATO N°7 per il pagamento della rata di €. 58.912,19

CERTIFICATI PRECEDENTI		
A= Certificato di anticipazione		
C= Certificato		
Nr.	Data	Importo
A 1	10/09/17	138.110,20
C 1	10/11/17	177.762,02
C 2	22/02/18	146.201,41
C 3	10/05/18	103.596,18
C 4	08/10/18	59.087,02
C 5	15/05/19	70.484,67
C 6	12/11/19	59.605,87
<b>Totale</b>		<b>754.847,37</b>

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il Contratto di Appalto in data 19/05/16, N. , registrato a , al N. 2829, il 19/05/16, con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 627.165,61. al netto del ribasso di gara del 24,7780% e oneri della sicurezza per l'importo di €. 63.385,39 più l'atto in data 14/05/18 N. Rep. in data registrato a al N. il per l'importo di €. 133.845,61 e oneri della sicurezza per l'importo di €. 4.314,27

Risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a €. 817.848,80

- a) per lavori e somministrazioni
- Costo del Personale €.
- b) per Lavori in economia
- c) per Oneri della sicurezza
- d) per materiali giacenti in cantiere
- e) per Anticipazione (fatture)
- f)
- g) Sommano

	738.486,17
	11.662,97
	67.699,66
	817.848,80
	138.110,20
	4.089,24
	616.737,17
<b>Totale detrazioni</b>	<b>758.936,61</b>
<b>Restano</b>	<b>58.912,19</b>

#### DA CUI DETRAENDO

- Per recupero anticipo 16,89% su g 138.110,20
- per infortuni 0,50% su a+b+c+d+f 4.089,24
- Certificati precedenti 616.737,17

Totale detrazioni

Importo netto rata 58.912,19

Importo netto arrotondato 58.912,19

Certifica che, a termine dell'art. del Capitolato d'appalto, si può pagare all'Impresa la rata di €. 58.912,19

oltre all'I.V.A. del 10% pari a € 5.891,22 per il totale di €. 64.803,41  
diconsi (Euro Sessantaquattromilaottocentotré / 41)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marcello Serra

*CR 20.07.2020*

