

Comune di Iglesias
Provincia di SU

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 6 A TUTTO IL 26/10/2020

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del Presidio ospedaliero CTO di Iglesias:" Laboratorio analisi, sale mortuarie, spogliatoi personale, centro prelievi donazioni, medicina"
CIG 63259589AD - CUP F52G12000230006

COMMITTENTE: RAS - ATS Sardegna - ASSL Carbonia

IMPRESA: D.C.G. srl

Contratto in data 21/07/2016 rep. n. 5 registrato a Carbonia in data __/__/__ al n. di euro 3 295 717.15

Data Offerta:	23/02/2016	IMPORTO DEL PROGETTO:	3 295 717.15
Data Consegna:	13/09/2019	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	24/06/2019	Importo per la Sicurezza:	167 750.00
Giorni Utili per Ultimazione:	490	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	15/01/2021	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	659 143.43

Handwritten signature

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			13'112,66
	LAVORI A CORPO (CONTRATTO euro 3'295'717,15 - 100%)			
2 001.001.001	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI SOMMANO % aliquote	100,000	12'986,59 (0,394%)	12'986,59 (0,394%)
3 001.001.002	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI SOMMANO % aliquote	98,760	115'825,69 (3,514%)	114'389,46 (3,471%)
4 001.001.003	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - REPARTO DI MEDICINA SOMMANO % aliquote	96,700	43'505,94 (1,320%)	42'070,25 (1,277%)
5 001.001.004	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - SISTEMAZIONE ESTERNE SOMMANO % aliquote	100,000	22'138,95 (0,672%)	22'138,95 (0,672%)
6 001.002.000	OPERE EDILI - MURATURE E DIVISORI - <nessuna> SOMMANO % aliquote	93,980	298'224,07 (9,049%)	280'270,98 (8,504%)
7 001.002.001	OPERE EDILI - MURATURE E DIVISORI - SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI SOMMANO % aliquote	100,000	31'928,45 (0,969%)	31'928,45 (0,969%)
8 001.002.002	OPERE EDILI - MURATURE E DIVISORI - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI SOMMANO % aliquote	100,000	10'321,64 (0,313%)	10'321,64 (0,313%)
9 001.002.003	OPERE EDILI - MURATURE E DIVISORI - REPARTO DI MEDICINA SOMMANO % aliquote	28,920	4'902,89 (0,149%)	1'417,92 (0,043%)
10 001.003.001	OPERE EDILI - INTONACI E TINTEGGIATURE - SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI SOMMANO % aliquote	100,000	62'457,63 (1,895%)	62'457,63 (1,895%)
11 001.003.002	OPERE EDILI - INTONACI E TINTEGGIATURE - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI SOMMANO % aliquote	76,720	87'323,92 (2,650%)	66'994,91 (2,033%)
12 001.003.003	OPERE EDILI - INTONACI E TINTEGGIATURE - REPARTO DI MEDICINA SOMMANO % aliquote	80,220	57'719,65 (1,751%)	46'302,70 (1,405%)
13 001.004.001	OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI SOMMANO % aliquote	100,000	70'714,12 (2,146%)	70'714,13 (2,146%)
14 001.004.002	OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI SOMMANO % aliquote	55,280	167'443,63 (5,081%)	92'562,84 (2,809%)
15 001.004.003	OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - REPARTO DI MEDICINA SOMMANO % aliquote	43,850	111'861,09 (3,394%)	49'051,09 (1,488%)
16 001.005.002	OPERE EDILI - MASSETTI, VESPAI E SOTTOFONDI - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI SOMMANO % aliquote	100,000	62'577,22 (1,899%)	62'577,22 (1,899%)
17 001.005.003	OPERE EDILI - MASSETTI, VESPAI E SOTTOFONDI - REPARTO DI MEDICINA SOMMANO % aliquote	100,000	23'079,84 (0,700%)	23'079,84 (0,700%)
18	OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI - SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI			
	A R I P O R T A R E			1'002'377,26

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'002'377,26
001.006.001	SOMMANO % aliquote	100,000	10'407,60 (0,316%)	10'407,60 (0,316%)
19 001.006.002	OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI	SOMMANO % aliquote	100,000	5'519,28 (0,167%)
20 001.007.002	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI	SOMMANO % aliquote	30,000	75'734,55 (2,298%)
21 001.007.003	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI - REPARTO DI MEDICINA	SOMMANO % aliquote	10,000	41'391,57 (1,256%)
22 001.008.001	OPERE EDILI - SERRAMENTI ESTERNI - SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI	SOMMANO % aliquote	100,000	19'359,38 (0,587%)
23 001.008.002	OPERE EDILI - SERRAMENTI ESTERNI - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI	SOMMANO % aliquote	100,000	167'577,89 (5,085%)
24 001.008.003	OPERE EDILI - SERRAMENTI ESTERNI - REPARTO DI MEDICINA	SOMMANO % aliquote	100,000	112'445,26 (3,412%)
25 001.009.001	OPERE EDILI - INFISSI INTERNI - SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI	SOMMANO % aliquote	22,450	46'780,56 (1,419%)
26 001.009.002	OPERE EDILI - INFISSI INTERNI - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI	SOMMANO % aliquote	26,060	80'265,76 (2,435%)
27 001.009.003	OPERE EDILI - INFISSI INTERNI - REPARTO DI MEDICINA	SOMMANO % aliquote	32,920	38'370,06 (1,164%)
28 001.010.001	OPERE EDILI - IMPIANTO IDRICO FOGNARIO E SANITARI - SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI	SOMMANO % aliquote	100,000	46'495,94 (1,411%)
29 001.010.002	OPERE EDILI - IMPIANTO IDRICO FOGNARIO E SANITARI - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI	SOMMANO % aliquote	75,000	34'472,51 (1,046%)
30 001.010.003	OPERE EDILI - IMPIANTO IDRICO FOGNARIO E SANITARI - REPARTO DI MEDICINA	SOMMANO % aliquote	76,360	48'036,11 (1,458%)
31 001.015.009	OPERE EDILI - SCALE ANTINCENDIO - SCALE ANTINCENDIO	SOMMANO % aliquote	100,000	52'792,00 (1,602%)
32 001.017.004	OPERE EDILI - RECINZIONI - SISTEMAZIONE ESTERNE	SOMMANO % aliquote	96,060	28'350,54 (0,860%)
33 001.018.004	OPERE EDILI - VIABILITA' INTERNA - SISTEMAZIONE ESTERNE	SOMMANO % aliquote	81,800	44'098,80 (1,338%)
34 001.019.002	OPERE EDILI - RICOSTRUZIONE CORNICI - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI	SOMMANO % aliquote	100,000	34'138,26 (1,036%)
	A R I P O R T A R E			1'647'864,41

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			2'015'794,89
37 002.011.003	IMPIANTISTICA - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - REPARTO DI MEDICINA SOMMANO % aliquote	41,130	74'833,94 (2,271%)	30'779,21 (0,934%)
38 002.012.003	IMPIANTISTICA - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - REPARTO DI MEDICINA SOMMANO % aliquote	30,000	5'003,92 (0,152%)	1'501,18 (0,046%)
39 002.012.005	IMPIANTISTICA - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - DISTRIBUZIONE ENERGIA QUADRI ELETTRICI E CAVI SOMMANO % aliquote	44,290	168'183,45 (5,103%)	74'488,45 (2,260%)
40 002.012.007	IMPIANTISTICA - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - IMPIANTO TRASMISSIONE DATI, TELEFONO SOMMANO % aliquote	22,790	8'411,68 (0,255%)	1'917,02 (0,058%)
41 002.012.008	IMPIANTISTICA - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI SOMMANO % aliquote	31,420	16'292,21 (0,494%)	5'119,01 (0,155%)
42 002.016.010	IMPIANTISTICA - IMPIANTO ANTINCENDIO - IMPIANTO ANTINCENDIO SOMMANO % aliquote	35,490	11'750,88 (0,357%)	4'170,39 (0,127%)
43 002.020.011	IMPIANTISTICA - ASCENSORI - ASCENSORE ANTINCENDIO SOMMANO % aliquote	100,000	96'426,00 (2,926%)	96'426,00 (2,926%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			2'217'083,49 (67,272%)
	A RIPORTARE			2'230'196,15

Scari *Dr. Vignani*

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			2'230'196,15
	<u>LAVORI IN ECONOMIA</u>			
44 LISTA 1	Spostamento degli arredi presenti nei locali oggetto di intervento, (come da ordine di servizio n° 2 del 24 giugno 2019). RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		1'169,07	
	SOMMANO n.	1,00	5'771,72	5'771,72
	Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro			5'771,72
	RIBASSO del 6,767% da considerare su euro			1'169,07
	TOTALE euro			2'235'967,87
	A RIPIANTARE			





Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>	1'686'757,43
002		546'009,95
003		13'112,66
	Totale SUPER CATEGORIE euro	2'245'880,04
		A RIPORTARE






Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	
000	<nessuna>	13'112,66
001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	191'585,25
002	MURATURE E DIVISORI	323'938,99
003	INTONACI E TINTEGGIATURE	175'755,24
004	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	212'328,06
005	MASSETTI, VESPAI E SOTTOFONDI	85'657,06
006	COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI	15'926,88
007	CONTROSOFFITTI	26'859,53
008	SERRAMENTI ESTERNI	299'382,53
009	INFISSI INTERNI	44'050,91
010	IMPIANTO IDRICO FOGNARIO E SANITARI	109'030,69
011	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	368'940,71
012	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	83'025,66
013	IMPIANTO DI POSTA PNEUMATICA	0,00
014	GAS MEDICALI	0,00
015	SCALE ANTINCENDIO	52'792,00
016	IMPIANTO ANTINCENDIO	9'713,28
017	RECINZIONI	27'233,53
018	VIABILITA' INTERNA	36'072,82
019	RICOSTRUZIONE CORNICI	68'276,52
020	ASCENSORI	96'426,00
021	INTEGRAZIONE SOLARE TERMICO	0,00
022	LAVORAZIONI IN ECONOMIA	5'771,72
	Totale CATEGORIE euro	2'245'880,04
	A RIPORTARE	





Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	RIEPILOGO FINALE	
	<p><i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Prezzi Unitari</i> <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 113'352,73</i></p>	
	<p>LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: right;"><i>aliquota</i></p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A CORPO euro</p>	<p>2'226'995,66 (67,572%)</p> <p>2'226'995,66</p>
	<p>LAVORI A MISURA euro</p> <p style="text-align: right;">13'112,66</p>	13'112,66
	<p>LAVORI IN ECONOMIA euro</p> <p>RIBASSO del 6,767% da applicare su euro 1'169,07 = (SALe * R) = (1'169,07 * -0,06767) = euro</p> <p style="text-align: right;">5'771,72</p> <p style="text-align: right;">-79,11</p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI IN ECONOMIA euro</p>	<p>5'771,72</p> <p>-79,11</p> <p>5'692,61</p>
	T O T A L E euro	2'245'800,93
	<p>Iglesias, 26/10/2020</p> <p style="text-align: center;"> L'Impresa D.C.G. srl  Il Direttore dei Lavori Dott. ing. Laura Melis Il Coordinatore Geom. Rosella Demuro   </p>	 <p>ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI N. 7352 Dott. Ing. LAURAMELIS</p>
	A RIPIANTARE	