

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda per la Tutela della Salute**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3724 DEL 29/06/2021**

Proposta n. 3967 del 23/06/2021

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA Nuoro-Lanusei**

Ing. Valerio Carzedda

OGGETTO: POR FESR 2014/2020. Programmazione integrata interventi in ambito sanitario a valere sull’Azione 9.3.8 dell’Asse VII - Lavori di ristrutturazione e riqualificazione del Poliambulatorio per la realizzazione della Casa della Salute nella struttura sanitaria di Bitti. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.  
CUP: B91B17000190009 – CUI: L92005870909201900061 – CIG: 804225786B

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
Estensore Istruttore Responsabile Procedimento Fase Affidamento	Dott.ssa Giuseppina L. Sedda	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Emilio Zola	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI  NO

## IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI

**RICHIAMATA** la legge regionale 11 Settembre 2020, n. 24, “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10/2006, della legge regionale n. 23/2014 e della legge regionale n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore.”

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna 28 Dicembre 2018, n. 1245 – definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area Tecnica;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna 30 Marzo 2018, n. 503, con la quale è stato conferito all’Ing. Valerio Carzedda l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei, afferente al Dipartimento Area Tecnica;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale del 28 agosto 2019 4 n. 6518, che, relativamente all’intervento in oggetto, nomina Responsabile del Procedimento il geom. Emilio Zola, tecnico di ruolo in servizio presso la SC Area Tecnica Nuoro Lanusei;

**RICHIAMATA**, altresì, la Determinazione Dirigenziale n. 673 del 10 Febbraio 2020, relativamente all’individuazione del “responsabile di progetto e responsabile per fasi” ex artt. 34 e 35 della L.R. n. 8 del 13 marzo 2018;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti ed alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo del 14 Marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

### **RICHIAMATE**

- la determinazione dirigenziale del 16 ottobre 2018 n. 8758, con la quale è stato conferito l’incarico per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di ristrutturazione e riqualificazione del Poliambulatorio per la realizzazione della Casa della Salute nella struttura sanitaria di Bitti all’ing. Gianfranca Pala;
- la determinazione del Dirigenziale 24 Aprile 2019 n. 3402, con la quale è stato approvato il progetto dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione del Poliambulatorio per la realizzazione della Casa della Salute nella struttura sanitaria di Bitti redatto dal professionista incaricato;

**VISTA** la determinazione dirigenziale del 2 Ottobre 2019, n. 7324, con la quale è stata indetta la procedura aperta con pubblicazione del Bando di Gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;

**DATO ATTO** che, con successiva determinazione dirigenziale del 6 Marzo 2020, n. 7324, sulla base del ribasso del prezzo posto a base di gara pari al 25,981%, i lavori sono stati aggiudicati alla operatore economico Ditta Magari srl Unipersonale, per un importo contrattuale di euro 114.611,13;

**PRESO ATTO** che con l’OE sopra menzionato, in data 4 Agosto 2020, è stato stipulato il contratto d’appalto rep. n. 105/2020;

**ACCERTATO** che in data 30 Ottobre 2020 il Direttore dei Lavori, Ing. Gianfranca Pala, ha proceduto alla consegna del cantiere all’impresa aggiudicataria;

**PRESO ATTO** che l’operatore economico in fase di stipula contrattuale ha presentato la garanzia fideiussoria rilasciata dalla Compagnia Aviva Italia S.P.A. n. 8001466372-03;

**DATO ATTO** che

- la durata contrattuale era di 90 giorni naturali successivi e continuativi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori;

- durante lo svolgimento delle opere c'è stata una sospensione dei lavori a causa degli eventi calamitosi straordinari avvenuti a Bitti in data 28 Novembre 2020 pertanto, i lavori sono stati sospesi dal 30 Novembre 2020 fino al 20 gennaio 2021, pari a 51 giorni complessivi;
- durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di 15 giorni per il ritardo, causato dall'emergenza pandemica Covid-19, nella fornitura del montascale;
- in virtù della proroga la data di ultimazione dei lavori veniva a scadere in data 5 maggio 2021;
- con determina dirigenziale 19 Marzo 2021 n.1611 è stato altresì approvato il progetto di variante dei medesimi lavori;
- in data 5 maggio 2021 il Direttore dei lavori ha comunicato l'ultimazione delle opere in parola nel rispetto dei termini contrattuali;

**VISTI** gli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori e depositati agli atti della SC ATNL in data 26 Maggio 2021;

**VERIFICATO**, sulla base della documentazione contabile di cui al punto che precede, che il quadro economico a consuntivo è riassunto come appresso specificato:

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	EURO 113.275,18
ONERI PER LA SICUREZZA + COVID -19	EURO 6.511,34
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI + ONERI PER LA SICUREZZA</b>	<b>EURO 119.786,52</b>
IVA 10% SUI LAVORI	EURO 11.978,65
SPESE TECNICHE	EURO 33.124,54
INCENTIVI ART.113 D.LGS. 50/2016 (2%)	EURO 3.060,71
ACCATASTAMENTO	EURO 3.759,82
ECONOMIE	EURO 28.289,76
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>EURO 80.213,48</b>
<b>TOTALE IMPORTO DELL'OPERA</b>	<b>EURO 200.00,00</b>

**ACCERTATO**, alla luce della documentazione contabile, che il credito dell'impresa a saldo di quanto dovuto, ammonta a netti euro 56.360,13 così per complessivi euro 61.996,14;

**ACCERTATO**, inoltre che il credito del Direttore dei Lavori a saldo di quanto dovuto, ammonta a complessivi euro 23.179,25;

#### **DETERMINA**

per quanto indicato nelle premesse che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo

**DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, redatto dal direttore dei lavori ing. Gianfranca Pala, dai quali risulta un credito dell'impresa pari ad euro 56.360,13, oltre IVA al 10 % così per complessivi 61.996,14;

**DI DARE ATTO** che a consuntivo il quadro economico del finanziamento risulta come appresso specificato:

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	EURO 113.275,18
ONERI PER LA SICUREZZA + COVID -19	EURO 6.511,34
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI + ONERI PER LA SICUREZZA</b>	<b>EURO 119.786,52</b>
IVA 10% SUI LAVORI	EURO 11.978,65
SPESE TECNICHE	EURO 33.124,54
INCENTIVI ART.113 D.LGS. 50/2016 (2%)	EURO 3.060,71
ACCATASTAMENTO	EURO 3.759,82

ECONOMIE	EURO 28.289,76
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>EURO 80.213,48</b>
<b>TOTALE IMPORTO DELL'OPERA</b>	<b>EURO 200.00,00</b>

**DI DARE ATTO**, altresì, che:

- il presente dispositivo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile;
- salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;
- in dipendenza dal presente dispositivo si possa autorizzare lo svincolo delle polizze/garanzie prestate a garanzia del contratto di appalto di cui in premessa;
- sulla base delle risultanze del certificato finale di regolare esecuzione emesso, rimangono comunque a carico dell'Impresa gli oneri previsti dall'art. 229 - comma 3 - del D.P.R. 207/2010 e s.m.i;

**DI DARE ATTO**, altresì, che l'intero valore dell'opera sarà trasferito dal conto "Immobilizzazioni materiali in corso" a quello di "Fabbricati indisponibili";

**DI DARE ATTO**, altresì, che il credito dovuto all'impresa esecutrice e al direttore dei lavori verrà liquidato mediante il sistema AREAS-WorkFlow a presentazione di regolare fattura;

**DI TRASMETTERE** a cura del RUP copia del presente atto:

- alla Ditta Magari srl unipersonale;
- all'ufficio della Direzione Lavori ing. Gianfranca Pala;
- alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, affari Generali e atti Amministrativi per la pubblicazione dell'albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna e alla SSD Inventario beni immobili e mobili;
- al RPCT per la pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016 sul profilo del committente <https://www.atssardegna.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente" con applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

**IL DIRETTORE**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Stato finale dei lavori

Libretto delle misure

Registro di contabilità

Relazione sullo Stato finale

Certificato di Regolare esecuzione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 29/06/2021 al 14/07/2021

Il Direttore della segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa \_\_\_\_\_