



"POR FESR 2014-20 - ASSE VII Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a San Case della Salute - DGR 17/14 del 04.04.2017 e 46/13 del 18.09.2018"

**Soggetto attuatore:** Azienda Tutela della Salute ATS - ASSL di CAGLIARI  
**Intervento:** Casa della Salute - Comune di SENORBI

Importo 2014-20 € 1.000.000,00  
Importo RAS (rimodulazione) € 870.000,00  
**Importo totale € 1.870.000,00**

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO									
ANNO DI RIFERIMENTO		Acconto (già erogato)	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021	7° anno 2022	8° anno 2023
AVANZAMENTO FINANZIARIO	POR	€ 312.720,00		€ 500.000,00			€ 470.000,00	€ 400.000,00	€ 187.280,00
	FR								
	TOT	€ 312.720,00	€ -	€ 500.000,00		€ -	€ 470.000,00	€ 400.000,00	€ 187.280,00
AVANZAMENTO PROCEDURALE		1° anno 2016	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021	7° anno 2022	8° anno 2023
Nomina RUP (modifica RUP)				maggio		luglio			
Richiesta del CUP (modifica CUP)				giugno					
PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZI									
Documento Preliminare alla progettazione				giugno	dicembre	giugno			
Procedura affidamento incarichi professionali						giugno-novembre			
Conferimento incarichi professionali						dicembre			
Progetto di fattibilità tecnica ed economica							febbraio		
Approvazione progetto di fattibilità tecnica economica							febbraio-marzo		
Progettazione definitiva							giugno		
Approvazione progetto definitivo							giugno-luglio		
Acquisizione pareri/nullaosta/permessi enti terzi (Comune-VVF)							giugno-luglio		
Progettazione esecutiva							luglio-settembre		
Approvazione progetto esecutivo							ottobre		
PROCEDURA BANDO DI GARA AFFIDAMENTO LAVORI									
Predisposizione documentazione da porre a base di gara							ottobre		
Indizione gara d'appalto per la realizzazione dell'opera							novembre		
Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte							dicembre	gennaio	
Nomina della commissione Aggiudicatrice, Valutazione delle offerte, proposta di aggiudicazione								febbraio-aprile	
Verifica requisiti, Aggiudicazione efficace, comunicazione esiti								aprile-maggio	
Stand Still, Stipula contratto								giugno	
PROCEDURA ESECUZIONE LAVORI									
Consegna lavori								giugno-luglio	
Realizzazione lavori - tempo stimato								luglio-dicembre	gennaio-settembre
Effettuazione collaudo tecnico-amministrativo									settembre-novembre
PROCEDURA ACQUISTO ARREDI									
Nomina Responsabile del procedimento e DEC acquisto arredi								settembre	
Predisposizione documentazione da porre a base di gara (capitolato tecnico,								ottobre-dicembre	gennaio
Procedura di gara d'appalto per la fornitura degli arredi									febbraio-marzo
Nomina della commissione Aggiudicatrice, Valutazione delle offerte, proposta di									aprile-maggio
Verifica requisiti, Aggiudicazione efficace, comunicazione esiti									giugno-luglio
Stipula contratto									agosto
Fornitura arredi - tempo stimato									settembre-novembre
Effettuazione collaudo tecnico-amministrativo									dicembre
PROCEDURA ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI									
Nomina Responsabile del procedimento e DEC acquisto apparecchiature								luglio	
Predisposizione documentazione da porre a base di gara (capitolato tecnico,								settembre-ottobre	
Procedura di gara d'appalto per la fornitura delle apparecchiature elettromedicali								novembre-dicembre	
Nomina della commissione Aggiudicatrice, Valutazione delle offerte, proposta di									gennaio-marzo
Verifica requisiti, Aggiudicazione efficace, comunicazione esiti									marzo-aprile
Stipula contratto									maggio-giugno
Fornitura apparecchiature elettromedicali- tempo stimato									luglio-agosto
Effettuazione collaudo tecnico-amministrativo									settembre
CHIUSURA OPERAZIONE									
Fine procedure e collaudi									dicembre
ENTRATA IN FUNZIONE DELLA STRUTTURA E CHIUSURA OPERAZIONE									dicembre

Il Responsabile del Procedimento  
Data e firma