



"POR FESR 2014-20 - ASSE VII Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a San Case della Salute - DGR 17/14 del 04.04.2017 e 46/13 del 18.09.2018"

**Soggetto attuatore:** Azienda Tutela della Salute ATS - ASSL di CAGLIARI  
**Intervento:** Casa della Salute - Comune di Quartu Sant'Elena - V.le Colombo

Importo POR 2014-20	€	720.000,00
Importo RAS (rimodulazione)	€	2.414.509,00
<b>Importo totale</b>	<b>€</b>	<b>3.134.509,00</b>

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO									
ANNO DI RIFERIMENTO		Acconto (già erogato)	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021	7° anno 2022	8° anno 2023
AVANZAMENTO FINANZIARIO	POR	€ 93.500,00		€ 550.000,00					€ 76.500,00
	FR						€ 1.000.000,00	€ 1.414.509,00	
	TOT	€ 93.500,00	€ -	€ 550.000,00		€ -	€ 1.000.000,00	€ 1.414.509,00	€ 76.500,00
AVANZAMENTO PROCEDURALE		1° anno 2016	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021	7° anno 2022	8° anno 2023
Nomina RUP (modifica RUP)		dicembre		maggio		luglio			
Richiesta del CUP (modifica CUP)				giugno					
PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZI									
Documento Preliminare alla progettazione					dicembre	giugno			
Procedura affidamento incarichi professionali						giugno-novembre			
Conferimento incarichi professionali						dicembre			
Progetto di fattibilità tecnica ed economica							febbraio		
Approvazione progetto di fattibilità tecnica economica							febbraio-marzo		
Progettazione definitiva							giugno		
Approvazione progetto definitivo							giugno-luglio		
Acquisizione pareri/nullaosta/permessi enti terzi (Comune-VVF)							giugno-luglio		
Progettazione esecutiva							luglio-settembre		
Approvazione progetto esecutivo							ottobre		
PROCEDURA BANDO DI GARA AFFIDAMENTO LAVORI									
Predisposizione documentazione da porre a base di gara							ottobre		
Indizione gara d'appalto per la realizzazione dell'opera							novembre		
Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte							dicembre	gennaio	
Nomina della commissione Aggiudicatrice, Valutazione delle offerte, proposta di aggiudicazione								febbraio-aprile	
Verifica requisiti, Aggiudicazione efficace, comunicazione esiti								aprile-maggio	
Stand Still, Stipula contratto								giugno	
PROCEDURA ESECUZIONE LAVORI									
Consegna lavori								giugno-luglio	
Realizzazione lavori - tempo stimato								luglio-dicembre	gennaio-settembre
Effettuazione collaudo tecnico-amministrativo									settembre-novembre
PROCEDURA ACQUISTO ARREDI									
Nomina Responsabile del procedimento e DEC acquisto arredi								settembre	
Predisposizione documentazione da porre a base di gara (capitolato tecnico, procedura di gara d'appalto per la fornitura degli arredi)								ottobre-dicembre	gennaio
Nomina della commissione Aggiudicatrice, Valutazione delle offerte, proposta di aggiudicazione									febbraio-marzo
Verifica requisiti, Aggiudicazione efficace, comunicazione esiti									aprile-maggio
Stipula contratto									giugno-luglio
Fornitura arredi - tempo stimato									agosto
Effettuazione collaudo tecnico-amministrativo									settembre-novembre
PROCEDURA ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI									dicembre
Nomina Responsabile del procedimento e DEC acquisto apparecchiature								luglio	
Predisposizione documentazione da porre a base di gara (capitolato tecnico, procedura di gara d'appalto per la fornitura delle apparecchiature elettromedicali)								settembre-ottobre	
Nomina della commissione Aggiudicatrice, Valutazione delle offerte, proposta di aggiudicazione								novembre-dicembre	
Verifica requisiti, Aggiudicazione efficace, comunicazione esiti									gennaio-marzo
Stipula contratto									marzo-aprile
Fornitura apparecchiature elettromedicali- tempo stimato									maggio-giugno
Effettuazione collaudo tecnico-amministrativo									luglio-agosto
CHIUSURA OPERAZIONE									settembre
Fine procedure e collaudi									dicembre
ENTRATA IN FUNZIONE DELLA STRUTTURA E CHIUSURA OPERAZIONE									dicembre

Il Responsabile del Procedimento  
Data e firma