



"POR FESR 2014-20 - ASSE VII Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a San Case della Salute - DGR 17/14 del 04.04.2017"

Soggetto attuatore: Azienda Tutela della Salute ATS- ASSL di NUORO

Intervento: Casa della Salute - Comune di BITTI

Importo 2014-20

€ 200.000,00

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO							
ANNO DI RIFERIMENTO	Acconto (già erogato)	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021	7° anno 2022
AVANZAMENTO FINANZIARIO	€ 200.000,00						
AVANZAMENTO PROCEDURALE	1° anno 2016	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021	7° anno 2022
Richiesta del CUP	giugno						
Nomina RUP e aggiornamenti	ottobre		luglio	settembre			
LAVORI							
Procedura affidamento incarichi professionali			settembre				
Conferimento incarichi professionali			ottobre				
Progettazione preliminare			gennaio				
Progettazione definitiva			gennaio			NOVEMBRE ***	
Progettazione esecutiva			gennaio				
Approvazione progetto esecutivo				aprile			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				settembre		DICEMBRE ***	
Pubblicazione bando				ottobre		DICEMBRE ***	
Presentazione delle offerte				novembre		DICEMBRE ***	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				dicembre		DICEMBRE ***	
Aggiudicazione definitiva					marzo		GENNAIO ***
Stipula contratto					agosto		GENNAIO ***
Consegna lavori					ottobre		GENNAIO ***
I SAL						febbraio	
II SAL						maggio	
III SAL							
IV SAL							
V SAL							
...SAL							MARZO ***
Fine lavori						maggio	MARZO ***
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI						maggio	MARZO ***
Eventuali procedure di acquisto apparecchiature e arredi							
Avvio							
Fine procedure e collaudi							
Entrata in funzione della struttura e chiusura operazione							marzo

Il Responsabile del Procedimento  
Data e firma 29 settembre 2021

\*\*\* UTILIZZO ECONOMIE