



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASL Nuoro

Importo € 1.072.000,00

Intervento: Messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Nuoro

Codice: SS_SAN_026

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2018 (ACCONTO)	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022
Avanzamento finanziario	200.000,00		657.600,00	107.200,00	107.200,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022
Nomina RUP	FEBBRAIO	APRILE			
Richiesta CUP	FEBBRAIO				
OPERE PUBBLICHE					
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)					
Approvazione studi di fattibilità					
2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)					
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica		GENNAIO			
3. Progettazione definitiva					
Approvazione progettazione definitiva		MARZO			
4. Fase autorizzativa					
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento		MARZO			
5. Progettazione esecutiva					
Approvazione progettazione esecutiva		MARZO			
6. Procedure di gara - Indizione					
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.		MARZO			
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni					
Proposte di aggiudicazione		GIUGNO			
Aggiudicazioni		OTTOBRE			
8. Stipulazione contratti					
Stipulazione contratti			FEBBRAIO		
9. Esecuzione/Realizzazione					
Consegna dei lavori			GIUGNO		
Conclusioni dei lavori					MARZO
10. Collaudi					
Collaudi in corso d'opera					MARZO
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					MAGGIO
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari					SETTEMBRE
11. Chiusura operazioni/Funzionalità					DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Vinicio Demurtas