

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 4 A TUTTO IL 16/03/2020

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del Presidio ospedaliero CTO di Iglesias:" Laboratorio analisi, sale mortuarie, spogliatoi personale, centro prelievi donazioni, medicina"
CIG 63259589AD - CUP F52G12000230006

COMMITTENTE: RAS - ATS Sardegna - ASSL Carbonia

IMPRESA: D.C.G. srl

Contratto in data 21/07/2016 rep. n. 5 registrato a Carbonia in data __/__/____ al n. di euro 3 295 717.15

Data Offerta:	23/02/2016	IMPORTO DEL PROGETTO:	3 295 717.15
Data Consegna:	13/09/2019	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	24/06/2019	Importo per la Sicurezza:	167 750.00
Giorni Utili per Ultimazione:	490	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	15/01/2021	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	659 143.43

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (CONTRATTO euro 3'295'717,15 - 100%)			
1 001.001.001	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI SOMMANO % aliquote	100,000	12'986,59 (0,394%)	12'986,59 (0,394%)
2 001.001.002	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI SOMMANO % aliquote	91,960	115'825,69 (3,514%)	106'513,31 (3,232%)
3 001.001.003	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - REPARTO DI MEDICINA SOMMANO % aliquote	96,700	43'505,94 (1,320%)	42'070,25 (1,277%)
4 001.001.004	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - SISTEMAZIONE ESTERNE SOMMANO % aliquote	100,000	22'138,95 (0,672%)	22'138,95 (0,672%)
5 001.002.001	OPERE EDILI - MURATURE E DIVISORI - SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI SOMMANO % aliquote	100,000	31'928,45 (0,969%)	31'928,45 (0,969%)
6 001.002.002	OPERE EDILI - MURATURE E DIVISORI - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI SOMMANO % aliquote	100,000	10'321,64 (0,313%)	10'321,64 (0,313%)
7 001.002.003	OPERE EDILI - MURATURE E DIVISORI - REPARTO DI MEDICINA SOMMANO % aliquote	28,920	4'902,89 (0,149%)	1'417,92 (0,043%)
8 001.003.001	OPERE EDILI - INTONACI E TINTEGGIATURE - SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI SOMMANO % aliquote	100,010	62'457,63 (1,895%)	62'463,88 (1,895%)
9 001.003.002	OPERE EDILI - INTONACI E TINTEGGIATURE - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI SOMMANO % aliquote	76,720	87'323,92 (2,650%)	66'994,91 (2,033%)
10 001.003.003	OPERE EDILI - INTONACI E TINTEGGIATURE - REPARTO DI MEDICINA SOMMANO % aliquote	80,220	57'719,65 (1,751%)	46'302,70 (1,405%)
11 001.004.001	OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI SOMMANO % aliquote	11,310	70'714,12 (2,146%)	7'997,77 (0,243%)
12 001.004.002	OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI SOMMANO % aliquote	24,360	167'443,63 (5,081%)	40'789,27 (1,238%)
13 001.005.002	OPERE EDILI - MASSETTI, VESPAI E SOTTOFONDI - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI SOMMANO % aliquote	100,000	62'577,22 (1,899%)	62'577,22 (1,899%)
14 001.005.003	OPERE EDILI - MASSETTI, VESPAI E SOTTOFONDI - REPARTO DI MEDICINA SOMMANO % aliquote	100,000	23'079,84 (0,700%)	23'079,84 (0,700%)
15 001.006.001	OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI - SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI SOMMANO % aliquote	100,000	10'407,60 (0,316%)	10'407,60 (0,316%)
16 001.008.001	OPERE EDILI - SERRAMENTI ESTERNI - SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI SOMMANO % aliquote	67,340	19'359,38 (0,587%)	13'036,61 (0,396%)
17 001.008.002	OPERE EDILI - SERRAMENTI ESTERNI - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI SOMMANO % aliquote	99,060	167'577,89 (5,085%)	166'002,66 (5,037%)
	A R I P O R T A R E			727'029,57

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			727'029,57
18 001.008.003	OPERE EDILI - SERRAMENTI ESTERNI - REPARTO DI MEDICINA SOMMANO % aliquote	99,020	112'445,26 (3,412%)	111'343,30 (3,378%)
19 001.009.001	OPERE EDILI - INFISSI INTERNI - SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI SOMMANO % aliquote	17,590	46'780,56 (1,419%)	8'228,70 (0,250%)
20 001.009.002	OPERE EDILI - INFISSI INTERNI - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI SOMMANO % aliquote	25,430	80'265,76 (2,435%)	20'411,58 (0,619%)
21 001.009.003	OPERE EDILI - INFISSI INTERNI - REPARTO DI MEDICINA SOMMANO % aliquote	32,920	38'370,06 (1,164%)	12'631,42 (0,383%)
22 001.010.001	OPERE EDILI - IMPIANTO IDRICO FOGNARIO E SANITARI - SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI SOMMANO % aliquote	72,650	46'495,94 (1,411%)	33'779,29 (1,025%)
23 001.010.002	OPERE EDILI - IMPIANTO IDRICO FOGNARIO E SANITARI - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI SOMMANO % aliquote	66,920	34'472,51 (1,046%)	23'069,00 (0,700%)
24 001.010.003	OPERE EDILI - IMPIANTO IDRICO FOGNARIO E SANITARI - REPARTO DI MEDICINA SOMMANO % aliquote	67,590	48'036,11 (1,458%)	32'467,61 (0,985%)
25 001.015.009	OPERE EDILI - SCALE ANTINCENDIO - SCALE ANTINCENDIO SOMMANO % aliquote	25,000	52'792,00 (1,602%)	13'198,00 (0,400%)
26 001.017.004	OPERE EDILI - RECINZIONI - SISTEMAZIONE ESTERNE SOMMANO % aliquote	96,060	28'350,54 (0,860%)	27'233,53 (0,826%)
27 001.019.002	OPERE EDILI - RICOSTRUZIONE CORNICI - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI SOMMANO % aliquote	100,000	34'138,26 (1,036%)	34'138,26 (1,036%)
28 001.019.003	OPERE EDILI - RICOSTRUZIONE CORNICI - REPARTO DI MEDICINA SOMMANO % aliquote	100,000	34'138,26 (1,036%)	34'138,26 (1,036%)
29 002.011.001	IMPIANTISTICA - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI SOMMANO % aliquote	27,890	110'463,02 (3,352%)	30'808,14 (0,935%)
30 002.011.002	IMPIANTISTICA - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI SOMMANO % aliquote	8,170	321'030,39 (9,741%)	26'228,18 (0,796%)
31 002.011.003	IMPIANTISTICA - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - REPARTO DI MEDICINA SOMMANO % aliquote	5,580	74'833,94 (2,271%)	4'175,74 (0,127%)
32 002.012.003	IMPIANTISTICA - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - REPARTO DI MEDICINA SOMMANO % aliquote	30,000	5'003,92 (0,152%)	1'501,18 (0,046%)
33 002.012.005	IMPIANTISTICA - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - DISTRIBUZIONE ENERGIA QUADRI ELETTRICI E CAVI SOMMANO % aliquote	37,620	168'183,45 (5,103%)	63'270,61 (1,920%)
34 002.012.007	IMPIANTISTICA - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - IMPIANTO TRASMISSIONE DATI, TELEFONO SOMMANO % aliquote	22,790	8'411,68 (0,255%)	1'917,02 (0,058%)
35 002.012.008	IMPIANTISTICA - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI SOMMANO % aliquote	31,420	16'292,21 (0,494%)	5'119,01 (0,155%)
	A R I P O R T A R E			1'210'688,40

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'210'688,40
36 002.020.011	IMPIANTISTICA - ASCENSORI - ASCENSORE ANTINCENDIO			
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,000	96'426,00 (2,926%)	96'426,00 (2,926%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>			1'307'114,40 (39,661%)
	A R I P O R T A R E			1'307'114,40

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'307'114,40
	<u>LAVORI IN ECONOMIA</u>			
37 LISTA 1	Spostamento degli arredi presenti nei locali oggetto di intervento, (come da ordine di servizio n° 2 del 24 giugno 2019). RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		1'169,07	
	SOMMANO n.	1,00	5'771,72	5'771,72
	Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro			5'771,72
	RIBASSO del 6,767% da considerare su euro			1'169,07
	T O T A L E euro			1'312'886,12
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	
001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	183'709,10
002	MURATURE E DIVISORI	43'668,01
003	INTONACI E TINTEGGIATURE	175'761,49
004	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	48'787,04
005	MASSETTI, VESPAI E SOTTOFONDI	85'657,06
006	COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI	10'407,60
007	CONTROSOFFITTI	0,00
008	SERRAMENTI ESTERNI	290'382,57
009	INFISSI INTERNI	41'271,70
010	IMPIANTO IDRICO FOGNARIO E SANITARI	89'315,90
011	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	61'212,06
012	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	71'807,82
013	IMPIANTO DI POSTA PNEUMATICA	0,00
014	GAS MEDICALI	0,00
015	SCALE ANTINCENDIO	13'198,00
016	IMPIANTO ANTINCENDIO	0,00
017	RECINZIONI	27'233,53
018	VIABILITA' INTERNA	0,00
019	RICOSTRUZIONE CORNICI	68'276,52
020	ASCENSORI	96'426,00
021	INTEGRAZIONE SOLARE TERMICO	0,00
022	LAVORAZIONI IN ECONOMIA	5'771,72
	Totale CATEGORIE euro	1'312'886,12
		A RIPORTARE

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>	
001	SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI	259'667,33
002	LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI	509'015,73
003	REPARTO DI MEDICINA	309'128,22
004	SISTEMAZIONE ESTERNE	49'372,48
005	DISTRIBUZIONE ENERGIA QUADRI ELETTRICI E CAVI	63'270,61
006	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA	0,00
007	IMPIANTO TRASMISSIONE DATI, TELEFONO	1'917,02
008	IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	5'119,01
009	SCALE ANTINCENDIO	13'198,00
010	IMPIANTO ANTINCENDIO	0,00
011	ASCENSORE ANTINCENDIO	96'426,00
012	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	0,00
013	IMPIANTO SOLARE TERMICO	0,00
014	LAVORAZIONI IN ECONOMIA	5'771,72
	Totale SUB CATEGORIE euro	1'312'886,12
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>	
	<p><i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Prezzi Unitari</i> <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 66'531,33</i></p> <p>LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: right;"><i>aliquota</i></p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A CORPO euro</p> <p>LAVORI IN ECONOMIA euro</p> <p>RIBASSO del 6,767% da applicare su euro 1'169,07 = (SALe * R) = (1'169,07 * -0,06767) = euro</p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI IN ECONOMIA euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro</p>	<p>1'307'114,40 (39,661%)</p> <hr/> <p>1'307'114,40</p> <p>5'771,72</p> <p>-79,11</p> <hr/> <p>5'692,61</p> <hr/> <p>1'312'807,01</p>
	<p>Iglesias, 16/03/2020</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa D.C.G. srl</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Dott. ing. Laura Melis</p> <p style="text-align: center;">Il Coordinatore Geom. Rosella Demuro</p>	
	A RIPORTARE	