

Prospetto lavori straordinari EXTRA CONTRATTO - A.S.L. 1 DI SASSARI
Trimestre Gennaio-Febbraio-Marzo 2017

N.	id	Immobile	intervento	importo euro
17-P6C-001	N/A	N/A	Ripristino UPS di proprietà ASL: 1. Powertronix mod. Alcor 30 da 30 KVA – s.n. 1104210278; 2. Liebert mod. Hinet 30 da 30 KVA – s.n. HNLCA3134; 3. Aros mod. SM 10 da 10 KVA – s.n. 00521T531280002. come da offerta da Voi approvata in data 28/06/2016.	12.096,00
17-P6C-002	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	17020001-3451: Ripristino alimentazione acqua cucina piano 4 reparto anestesia.	965,40
17-P6C-003	40	Ospedale Segni ampliamento-Via Capuccini, snc-Ozieri	Installazione split PANASONIC 18.000 BTU nel reparto Risonanza Magnetica.	1.878,72
17-P6C-004	43	Ospedale-Via Seunis, 82-Thiesi	17010073-3361: Rifacimento impianto idraulico bagno reparto Dialisi.	1.934,85
17-P6C-005	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	17010106-3394: Camera Mortuaria - Realizzazione nuova linea idrica di alimentazione ai servizi igienici del personale (riattivazione doccia).	843,52
17-P6C-006	43	Ospedale-Via Seunis, 82-Thiesi	17010004-3292: Piano -1 servizi generali - Sostituzione nr. 5 plafoniere nel corridoio (inclusi nuovi cavi di alimentazione dalle scatole di derivazione).	679,03
17-P6C-007	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	16120055-3180: Reparti Chirurgia e Ginecologia: Sotituzione nr. 2 plafoniere con nuove LED 33W + realizzazione nuova linea luci e nuova luce notturna 8W	372,36
17-P6C-008	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	16120002-3127: Reparto Odontoiatria: installazione nr. 2 nuove plafoniere LED 46W (e relativa linea di alimentazione).	394,32
17-P6C-009	37	Ospedale Marino-Via I° Maggio-Alghero	17010062-3350: Sala Operatoria/Stanza lavaggio Ferri: Collegamento in parallelo di nr. 2 scaldabagni.	309,75
17-P6C-010	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	16120039-3164: Sostituzione tratto di tubazione Ø2" della linea di alimentazione principale dell'Ospedale.	490,64
17-P6C-011	3	Villaggio San Camillo- Sassari	16110202-3123: Smontaggio split MITSUBISHI dall'ex reparto neurologia e rimontaggio al reparto di Neuropsichiatria infantile.	1.909,44
17-P6C-012	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	16120122-3247: Piano 4 - Urologia: installazione nuova cassetta di scarico bagno medici, e relativa nuova linea di adduzione.	571,32
17-P6C-013	26	Poliambulatorio-Via S.Francesco-Bono	16110190-3111: Sostituzione faretto esterno ingresso Guardia Medica con nuovo faretto LED.	328,61
17-P6C-014	26	Poliambulatorio-Via S.Francesco-Bono	17010023-3311: Piano 2, uffici Dott. Sanna: installazione nr. 2 nuove prese con relativo cavo alimentazione e nr. 2 nuove plafoniere LED.	403,64
17-P6C-015	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	16120120-3245: Medicina 3° piano: sostituzione nr. 3 plafoniere complete.	482,03
17-P6C-016	40	Ospedale Segni ampliamento-Via Capuccini, snc-Ozieri	17010118-3406: Pronto soccorso Pad.C: sostituzione tratto tubazione alimentazione ACS.	315,76
17-P6C-017	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	17010132-3420: Rifacimento linee di alimentazione ACS e fredda ai bagni del reparto Oncologia piano 4.	2.455,03
17-P6C-018	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	17020089-3539: Pronto Soccorso: Sostituzione UPS centralina allarme gas medicali.	471,64
17-P6C-019	37	Ospedale Marino-Via I° Maggio-Alghero	17020065-3515/17010131-3419: Piano 1 e 2, Oculistica e Ortopedia: Sostituzione linee idriche ASC, fredda e ricircolo di alimentazione bagni.	1.402,97
17-P6C-020	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	17010126-3414: Sostituzione colonna montante impianto idrico-sanitario locali excentralino al piano terra.	3.465,93
17-P6C-022	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	17010018-3468: Sostituzione gomito della linea di adduzione idrica principale.	691,16
17-P6C-023	37	Ospedale Marino-Via I° Maggio-Alghero	17020065-3515: sostituzione colonna principale di adduzione ACS, fredda e ricircolo ai piani terra, primo e secondo.	1.829,82

17-P6C-024	37	Ospedale Marino-Via I° Maggio-Alghero	Installazione estrattore d'aria nei locali pompe del vuoto.	750,67
17-P6C-025	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	17030060-3655: Posa cavo tripolare 3x2 + interruttore differenziale e presa esternapolivalente per alimentazione ex cabina di trasformazione.	252,64
17-P6C-026	37	Ospedale Marino-Via I° Maggio-Alghero	17030047-3642: Sostituzione colonne di didistribuzione linee ACS, fredda e ricircolo reparti Radiologia, oculistica, Ortopedia.	1.459,31
17-P6C-027	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	17030011-3606: Sostituzione nr. 20 plafoniere vani scale laterali.	2.232,39
17-P6C-028	39	Ospedale Segni parte vecchia-Via Capuccini, snc-Ozieri	17030053-3648: Realizzazione nuova alimentazione idrica lavabo ambulatorio ecodoppler (primo piano pad. A)	825,25
17-P6C-029	37	Ospedale Marino-Via I° Maggio-Alghero	Rifacimento impianto di illuminazione esterna, incluso installazione nuovo quadro elettrico, realizzazione cavidotto interrato e tubi RK e cavi per nuova linea elettrica di alimentazione e distribuzione.	7.931,45
17-P6C-030	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	17030081-3676: Sostituzione tubo di alimentazione vascone riserva idrica.	4.886,69
17-P6C-031	42	Ospedale parte vecchia-Via Ospedale, 60-Ittiri	17030082-3677: Rifacimento scarico lavabo (+ sostituzione sifoni, galleggianti etc..) nel bagno della direzione sanitaria.	1.097,14
17-P6C-032	37	Ospedale Marino-Via I° Maggio-Alghero	17020133-3583: Reparto Ortopedia:sostituzione e/o nuova installazione di punti presa e plafoniere di emergenza,.	3.314,92
17-P6C-033		SITI VARI	Sostituzione split non riparabili come da offerta precedentemente approvata.	7.415,39
17-P6C-034	39	Ospedale Segni parte vecchia-Via Capuccini, snc-Ozieri	17010015: Padiglione A 2° piano neurologia Ingresso principale: Ripristino Elettromagnete divelto per mancato utilizzo dell'apposito pulsante di sgancio.	135,32
17-P6C-035	2	Ambulatorio - sede distretto – uffici - Via Zanfarino -Sassari	16120076-3201: Ripristino profilo in alluminio e sostituzione maniglioni antipanico della porta antipanico 2 ante di accesso al cortile interno (danneggiata da atto vandalico). Preventivo TARAS 17-02 P del 10/01/2017.	885,93
17-P6C-036	2	Ambulatorio - sede distretto – uffici - Via Zanfarino -Sassari	16120076-3201: Installazione molle di richiamo sulla porta antipanico danneggiata da atto vandalico (attività aggiuntiva al punto precedente non compresa nel preventivo TARAS 17-02 P per il ripristino dei montanti in alluminio della porta stessa).	450,64
17-P6C-037	37	Ospedale Marino-Via I° Maggio-Alghero	17010076-3364: Sostituzione cerniere Porta AP in uscita di sicurezza dalla Radiologia e scale di emergenza, scardinata /Divelta (probabilmente dalle rafiche di vento).	414,96
17-P6C-039	1	P.Rosa -centro transf. Lab analisi - Via M. Grappa - Sassari	17010097-3385: Sostituzione maniglioni antipanico delle due porte (lato via M. Grappa e lato camera mortuaria) al 1 piano centro laboratorio analisi, inclusa sostituzione delle maniglie esterne.	1.434,31
17-P6C-040	37	Ospedale Marino-Via I° Maggio-Alghero	17020040-3490: Riparazione del piantone della barriera automatica dell'ingresso prinicplae divelta da urto da automezzo. SI E' PROCEDUTO CON LA GIUNZIONE DELLA PARTE TERMINALE DELL'ASTA. RIPOSIZIONAMENTO DEL PIANTONE DI RIPOSO DELL'ASTA (BARRA) MODIFICANDO LA POSIZIONE PER EVITARE L'URTO CON I MEZZI. RIPRISTINO DELLA GIUNZIONE DELLA BARRA (ASTA)	636,44
17-P6C-041	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	17020062-3512: SOSTITUZIONE MOLLA DI CHIUSURA DELLA PORTA ANTIPANICO DI INGRESSO AL PRESIDIO ROTTA CAUSA FORZATURA DA PARTE DI TERZE PERSONE. SOSTITUZIONE DELLE CERNIERE (DIFFICOLTA' NEL PASSAGGIO DELLE CARROZZINE PERCHE' LA PORTA NON RIMANEVA APERTA	295,63
17-P6C-042	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	17020067-3517: Sostituzione cerniere porta antipanico atrio pianoterra.	349,80
17-P6C-043	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	17010068-3356: Sostituzione elettroserratura della Porta REI ingresso reparto Dialisi (danneggiata per urto violento).	605,12

17-P6C-044	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	Sostituzione e/o nuova installazione di dispositivi antincendio assenti o non conformi come da mail Ing. Ruiu del 15/11/2016 con relazione allegata, e successivo preventivo (mail moro del 18,01,17) .	7.879,07
17-P6C-045	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	17010157-3445: Integrazione all'intervento di sostituzione e/o nuova installazione di dispositivi antincendio (Prev. TARAS 16-11 P- Integrazione)	1.996,54
17-P6C-046	40	Ospedale Segni ampliamento-Via Capuccini, snc-Ozieri	17020126-3576: PORTA REI CON ELETTROMAGNETE STACCATO DAL MURO CAUSA FORZATURA DELLA PORTA E ASSENZA DEL PULSANTE DI SGANCIO. SI E' PROCEDUTO AL FISSAGGIO DI UNA PIASTRA DIM. 20X15 PER UN ANCORAGGIO PIU' RESISTENTE. RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO	266,64
17-P6C-047	22	Igiene – Guardia Medica-Via Riu Mele, 1-Pozzomaggiore	DURANTE LA VERIFICA PERIODICA E' STATO TROVATO ESTINTORE REVISIONATO APPOGGIATO PER TERRA DALLA DITTA CHE HA EFFETTUATO LE REVISIONI. SI E' PROCEDUTO ALL'INSTALLAZIONE A PARETE DI UNA NUOVA STAFFA E DEL CARTELLO	70,60
17-P6C-048	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	17030008: SOSTITUZIONE PULSANTI APERTURA PORTE AUTOMATICHE SALA OPERATORIA, SMONTATO PULSANTI E CORPI ESISTENTI RIMONTATO NUOVI	287,64
17-P6C-049	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	17020134: PORTA REI INGRESSO MAGAZZINO RIMANE APERTA, SMONTATO INGRANAGGIOE SOSTITUITO SERRATURA, RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO. PORTA INGRESSO CAPOSALA: SERRATURA ROTTA SOSTITUITA. PORTA INGRESSO CUCINA: SERRATURA ROTTA SOSTITUITA. ESEGUITE REGOLAZINI DELLE PORTE E RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO	622,28
17-P6C-050	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	17030043: CENTRO TRASFUSIONALE PORTA ANTIPANICO ADIACENTE LABORATORIO BLOCCO A PAVIMENTO DIVELTO DA CARRELLI, RIPOSIZIONATO NUOVO BLOCCO A PAVIMENTO	208,48
17-P6C-051	41	Ospedale-Via Capuccini, snc-Ozieri	17030058: Installazione molle chiudiporta su porta Taglia fuoco ingresso principale al 3° Piano medicina.Intervento autorizzato Ing. Ruiu	485,80
17-P6C-052	118	AMBULATORIO Via Nazionale,2 Villanova Monteleone	17030086: INSTALLAZIONE DI ESTINTORE COMPLETO DI STAFFA E CARTELLO. ESTINTORE FORNITO DA ASL L'OPERATORE SI è DOVUTO RECARE AD ALGHERO PER RECUPERARE CHIAVI G.M. E DOPO AVERE ESEGUITO I LAVORI E RIENTRATO AD ALLGHERO PER RESTITUIRE LA CHIAVE COME DA INDICAZIONI ASL	201,52
17-P6C-053	37	Ospedale Marino-Via 1° Maggio-Alghero	17030079: INSTALLAZIONE DI ESTINTORE COMPLETO DI STAFFA E CARTELLO. ESTINTORE FORNITO DA ASL / STAFFE E CARTELLO FORNITO DA TARAS	164,32
17-P6C-054	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	17010053: Lavori di manutenzione edili della porta della camera calda del Pronto Soccorso, eseguiti e terminati in data 24/03/2017 . La porta risulta perfettamente funzionante	843,91
17-P6C-055	38	Ospedale Civile edificio centrale-Via Marco Polo-Alghero	17030114: PRONTO SOCCORSO PORTA TAGLIAFUOCO CON ELETTROMAGNETE DIVELTO E ROTTO CAUSA URTO ECCESSIVO. SI E' PROCEDUTO ALLA SOSTITUZIONE DELL'ELETTROMAGNETE E AL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO.	244,48
17-P6C-056	39	Ospedale Segni parte vecchia-Via Capuccini, snc-Ozieri	17030118: Centrale fumi in allarme causato da batterie esaurite si procede con Sostituzione batteria e vetri . Ripristino funzionamento corretto	223,48
17-P6C-057	39	Ospedale Segni parte vecchia-Via Capuccini, snc-Ozieri	16120135: LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI: DISMISSIONE CENTRALE SIRA (PER GUASTO NON RIPARABILE) E COLLEGAMENTO NUOVI SENSORI E NUOVI MODULI PER CONTROLLO EVACUATORI DI FUMO ALLA CENTRALE NOTIFIER AM 4000 ESISTENTE.	3.638,20
17-P6C-058	2	Ambulatorio - sede distretto – uffici - Via Zanfarino -Sassari	Riparazione provvisoria quadro elettrico ascensore via tempio	540,00
17-P6C-059		SITI VARI	Manutenzioni Straordinarie sugli impianti di trasporto verticale.	6.704,20

17-P6C-060	39	Ospedale Segni parte vecchia-Via Capuccini, snc-Ozieri	Manutenzione straordinaria UPS 4° piano Dialisi (Chloride mod. 80 NET MPR da 30 KVA s.n. 0812M30023)	5.244,00
17-P6C-061	43	Ospedale-Via Seunis, 82-Thiesi	Manutenzione straordinaria UPS 1° piano Dialisi (Siel Safepower da 80 KVA s.n. U06691204)	6.877,00

106.164,11