



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASL Olbia

Importo originario € 1.023.604,25

Intervento: *Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio aziendale - P.O. GIOVANNI PAOLO II OLBIA*

Codice: ASL2 93-12-24 A

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	Acconto (già erogato)	2° anno 2016 (già erogato)	3° anno 2017	4° anno 2018	5° anno 2019
<b>Avanzamento finanziario</b>	€ 102.360,43	€ 358.261,48	€ -	€ -	€ 562.982,35
<b>Avanzamento procedurale</b>			<b>3° anno 2017</b>	<b>4° anno 2018</b>	<b>5° anno 2019</b>
	<b>1° INTERVENTO</b>		<b>2° INTERVENTO</b>		
Nomina RUP	ATTIVITA' GIA' REALIZZATE				
Richiesta CUP					
<b>1. Studio Fattibilità</b>					
Realizzazione dello studio di fattibilità					
Approvazione studio di fattibilità					
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori					
<b>2. Progettazione Preliminare</b>					
Progettazione preliminare					
Verifica e Approvazione progetto preliminare					
<b>3. Progettazione definitiva</b>					
Progettazione definitiva					
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva					
<b>4. Progettazione esecutiva</b>					
Progettazione esecutiva					
Verifica e approvazione progettazione esecutiva					
<b>5. Aggiudicazione</b>					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando					
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione					
<b>Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)</b>					
Aggiudicazione definitiva					
Stipula contratto					
<b>6. Realizzazione</b>	<b>1° INTERVENTO</b>	<b>2° INTERVENTO</b>			
Consegna dei lavori	ATTIVITA' GIA' REALIZZATE				
<b>I SAL</b>					
<b>II SAL</b>				aprile	
<b>III SAL</b>				dicembre	
<b>IV SAL</b>					
Conclusione dei lavori					
<b>7. Collaudo</b>					
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI				dicembre	
Accreditamento sanitario					
<b>8 - Funzionalità</b>					
<b>Chiusura operazione</b>			dicembre		

Data: Gennaio 2019

Timbro e firma RUP