REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 46/21 del 25.11.2021"

Soggetto attuatore: Azienda per la Tutela della Salute

Importo finanziato € 4.700.000,00

Intervento : *Riqualificazione e sopraelevazione della struttura sanitaria sita in Via Manzoni ad Alghero*

CUP: B14E21013960002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	**1° anno 2022**	**2° anno 2023**	**3° anno 2024**
Avanzamento finanziario	€ 650.000,00	€ 1.850.000,00	€ 2.200.000,00
Avanzamento procedurale	**1° anno 2022**	**2° anno 2023**	**3° anno 2024**
OPERE PUBBLICHE			
Nomina RUP	GENNAIO		
Richiesta CUP	GENNAIO		
Documento Preliminare alla Progettazione	GENNAIO		
1. Procedure di gara Servizi di Architettura e Ingegneria - Indizione			
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.	GENNAIO-GIUGNO		
2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica			
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	AGOSTO		
3. Progetto definitivo			
Approvazione progetto definitivo	OTTOBRE		
4. Fase autorizzativa			
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento	OTTOBRE		
5. Progetto esecutivo			
Approvazione progetto esecutivo	NOVEMBRE		
6. Procedure di gara - Indizione			
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.	DICEMBRE		
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni			
Proposte di aggiudicazione		GENNAIO-MAGGIO	
Aggiudicazioni		GIUGNO	
8. Stipulazione contratti			
Stipulazione contratti		LUGLIO	
9. Esecuzione/Realizzazione			
Consegna dei lavori		LUGLIO	
ANTICIPAZIONE		LUGLIO	
I SAL		LUGLIO-DICEMBRE	
II SAL			GENNAIO-MARZO
III SAL			APRILE-GIUGNO
IV SAL			LUGLIO-SETTEMBRE
Conclusione dei lavori			OTTOBRE
10. Collaudi			
Collaudi in corso d'opera		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-SETTEMBRE
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI			NOVEMBRE
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari			NOVEMBRE
11. Chiusura operazioni/Funzionalità			
Chiusura operazioni			NOVEMBRE
Funzionalità			DICEMBRE

Data: 21/12/2021

Firma digitale del RUP

SECHI GAVINO LUCIANO ANGELO

Firmato digitalmente da SECHI GAVINO LUCIANO ANGELO
Data: 2021.12.21 17:17:46 +01'00'